

Protokoll 11	
Projekt:	Brückenersatzbau Friedrichstraße Meißenheim
Ort:	Vor Ort
Datum:	11.12.2018, 9:30 Uhr
Teilnehmer:	Herr Eggs, Gemeinde Herr Müller, Fa. Schwarz Herr Döring, IB Boos
Verteiler:	Fa. Schwarz, Gemeinde, Herr Döring, Herr Messner

Thema	Auszuführen durch	bis
Bauablauf: <ul style="list-style-type: none"> • KW 50 <ul style="list-style-type: none"> ○ Material Damm abfahren ○ Widerlager nordseitig schalen und bewehren • KW 51 <ul style="list-style-type: none"> ○ Schleppplatte südseitig betonieren ○ Widerlager nordseitig betonieren ○ Widerlager nordseitig anfüllen • KW 52 <ul style="list-style-type: none"> ○ Winterpause • KW 01 <ul style="list-style-type: none"> ○ Winterpause • KW 02 <ul style="list-style-type: none"> ○ 07.01. Spundwände nordseitig umbauen und abbrennen ○ Fertigteil 1 setzen ○ Fertigteil 2 Beginn schalen und bewehren • KW 03 <ul style="list-style-type: none"> ○ Flussbausteine in Böschung einbauen ○ Evtl. RP Freiburg Geräte wieder montieren ○ Fertigteil 2 schalen und bewehren • KW 04 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 schalen und bewehren • KW 05 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 betonieren ○ Gehwege Fertigteil 1 ○ Schleppplatte nordseitig • KW 06 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 1 aushärten ○ Gehwege Fertigteil 1 • KW 07 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 setzen ○ Widerlager fertig betonieren • KW 08 <ul style="list-style-type: none"> ○ Gehwege Fertigteil 2 • KW 09 		

Industriehof 10/3
77933 Lahr
Tel.: 07821 / 3290680
Fax: 07821 / 3290679
E-Mail: boos@ing-boos.de
Internet: www.ing-boos.de



**Ingenieurbüro
für Entwässerung und Verkehr**

<ul style="list-style-type: none">○ Gehwege Fertigteil 2• KW 09<ul style="list-style-type: none">○ Versorgungsleitungen verlegen○ Notversorgung TW Rückbauen• KW 10<ul style="list-style-type: none">○ Straßenbauarbeiten○ Abdichtung Brücke <p>Weitere Infos</p> <ul style="list-style-type: none">• Klärung mit Gemeinde Absturzsicherung an den Böschungen• Standort Kranplatz wurde mit Statiker geklärt• Begleitheizung TW wurde angeschlossen• Messgeräte werden auf den 07.01.19 Installiert		
---	--	--

Aufgestellt: Lahr, 11.12.2018

gez. Wolfram Döring