

Zeitplan

<p>Bauablauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KW 50 <ul style="list-style-type: none"> ○ Material Damm abfahren ○ Widerlager nordseitig schalen und bewehren • KW 51 <ul style="list-style-type: none"> ○ Schleppplatte südseitig betonieren ○ Widerlager nordseitig betonieren ○ Widerlager nordseitig anfüllen • KW 52 <ul style="list-style-type: none"> ○ Winterpause • KW 01 <ul style="list-style-type: none"> ○ Winterpause • KW 02 <ul style="list-style-type: none"> ○ 07.01. Spundwände nordseitig umbauen und abbrennen ○ Fertigteil 1 setzen ○ Fertigteil 2 Beginn schalen und bewehren • KW 03 <ul style="list-style-type: none"> ○ Evtl. RP Freiburg Geräte wieder montieren ○ Fertigteil 2 schalen und bewehren • KW 04 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 schalen und bewehren • KW 05 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Woche Pause wegen Witterung • KW 06 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 betonieren ○ Gehwege Fertigteil 1 ○ Schleppplatte nordseitig • KW 07 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 aushärten ○ Gehwege Fertigteil 1 • KW 08 <ul style="list-style-type: none"> ○ Fertigteil 2 setzen ○ Widerlager fertig betonieren • KW 09 <ul style="list-style-type: none"> ○ Gehwege Fertigteil 2 • KW 10 <ul style="list-style-type: none"> ○ Gehwege Fertigteil 2 • KW 011 <ul style="list-style-type: none"> ○ Versorgungsleitungen verlegen ○ Notversorgung TW Rückbauen • KW 12 <ul style="list-style-type: none"> ○ Flussbausteine in Böschung einbauen ○ Bachböschungen richten 		

Industriehof 10/3
77933 Lahr
Tel.: 07821 / 3290680
Fax: 07821 / 3290679
E-Mail: boos@ing-boos.de
Internet: www.ing-boos.de



Ingenieurbüro
für Entwässerung und Verkehr

<ul style="list-style-type: none">• KW 13<ul style="list-style-type: none">○ Verkehrswegebauarbeiten○ Abdichtungsarbeiten○ Gussasphaltarbeiten• KW 14<ul style="list-style-type: none">○ Verkehrswegebauarbeiten○ Geländerarbeiten• KW 15<ul style="list-style-type: none">○ Restarbeiten○ Ende 1 Woche später als geplant		
--	--	--

Aufgestellt: Lahr, 25.02.2019

gez. Wolfram Döring